

# 常州地铁人： 看着“孩子”长大 累但很快乐

常州地铁1号线开工18个月进展顺利，2号线计划下半年动工

“常州地铁1号线好比是我们所有地铁人精心培育的孩子，尽管每天为它忙到瘫，可看着它进展顺利，一天天不断在城市地下延伸，那种成就感无法比拟。”常州市轨道交通发展有限公司副总经理李立新说。

常州地铁1号线开工建设整整18个月，一年半来1号线整体施工进展顺利，29个车站土建施工已经完成60%，站与站之间的区间也完成了10%。2号线即将进行详细勘察和管线迁改，预计今年下半年开工建设。



## 1号线：车站土建已完成60%，车站区间完成10%

常州地铁1号线为南北走向，主线（主要为一期工程）长约34公里，共设有29座车站，其中地下站27座，高架站2座，平均每2个站点之间的距离大约为1.2公里。1号线最南端的一段采用高架线形式，其中包括阳湖路站和南夏墅站这2个高架站，这一段高架线长2.161公里。

“到目前为止，1号线29个车站的土建施工已经完成60%，站与站之间的区间也完成了10%。”李立新介绍，南北两个先行段率先施工，其进度也是远超1号线其他站点的。南北车站主体均已封顶，科教城南站至沿江城际站的左线隧道贯通，新桥站至旅游学校站双线隧道贯通。北部先行段的另一大区间，即旅游学校站到新龙站区间也有望于今年8月进入盾构施工

阶段，预计明年初可贯通。

记者从常州轨道公司了解到，1号线29个车站中，目前已9个车站主体封顶，连最晚进场施工的博爱路站目前也已经具备主体开挖的条件了。眼下，阳湖路站至沿江城际站区间、定安路站至聚湖路站区间、聚湖路站至茶山站区间、清凉寺站至茶山站区间、龙虎塘站至北郊中学站区间、常州北站至北郊中学站区间等6个区间正处于盾构施工阶段。另外多个站点盾构已经吊装完毕，正在调试中。

此外，1号线最南端一段2.161公里地铁线，这里采用高架线形式，轨道公司工程一部副部长梁兴锋介绍，尽管地铁是地下运行的城市轨道交通系统，但在实际建设过程中，在地面建筑和交通流量并不密集的城郊地区，会

采用高架线的形式。据悉，地铁1号线高架线的外观和道路桥梁结构类似，但是其建设标准却是按照铁路桥梁的标准来建的。

“地下桩基建设、承台浇筑，然后是地面墩柱的建设与浇筑，之后才是箱梁和上部结构的施工。”梁兴锋介绍了高架线的建设大致流程。目前，地下桩基、承台、以及地面102根墩柱已基本完成，“建在墩柱上的简支梁也完成了5跨，连续梁完成了1跨。”

“百姓地铁，百年地铁”，这是常州地铁建设者的承诺，过去的500多个日日夜夜，每一个常州地铁人都为此努力，接下来他们会以更饱满的热情和一丝不苟的工作态度，用辛勤汗水一点点地将梦想变成了现实。



## 2号线：仍在初步勘察阶段，计划下半年开工

常州地铁2号线呈东西走向，由奔牛镇至横山桥片区，总长约25公里。2号线与1号线构成“十”字型主轴，将有力促进城西、城东组团、奔牛和横山桥片区的发展，串联钟楼新城、勤业生活区、南北大街商业中心、文化宫、朝阳、常青老居住区、城东工业区等。

其中，2号线一期工程由青枫公园站到五一路站，全长19.7公里。将设15座车站，分别为青枫公园站、海棠路站、五星站、勤业站、怀德站、南大街站、文化宫站、红梅公园站、五角场站、三角场


站、紫云站、青洋路站、丁塘河公园站、潞城站、五一路站，其中14座地下站，1座高架站，文化宫站与1号线进行“T”型换乘。

“轨道交通2号线一期工程可行性研究报告去年年底已获省发改委批复，一期工程已于2015年11月24日正式启动初步勘察工作，目前即将进入详细勘察阶段，同步绿化迁移正在进行，后续还将进行施工招标、管线迁改、配套项目等一系列前期工作。”常州市轨道交通发展有限公司副总经理胡导云

介绍。

据了解，初部勘察主要针对线路铺设方式、结构形式、施工方法等设计条件，查明沿线区域地质、工程地质、水文地质情况并进行评价，查明不良地质和特殊岩土的分布，提供各地层的物力力学参数，并提出工程处理措施的建议，为地铁工程投资控制、施工及运营安全保驾护航，常州地铁2号线工程计划于今年下半年开工建设。

通讯员 罗庆 沈琳  
现代快报记者 陆文杰



## 常州地铁1号线进度回顾

■2014年10月28日，伴随着常州市委书记阎立下达的开工令。槽壁机切入地面，挖起第一槽土，常州地铁正式拉开建设大幕。

■2015年4月2日，常州地铁1号线进入全面施工阶段，首批8个站点开始设置围挡，同济桥、新丰桥全封闭改造施工，后续10个站点也紧跟节奏开始施工。

■2015年8月10日，常州地铁1号线首台盾构机到达常州，开始紧张的吊装和调试。

■2015年9月22日，第一台盾构机在新桥站—旅游学校站区间左线始发。

■2016年2月24日，常州地铁1号线全线29个站点中有3个站点已完成主体结构封顶，其余26个站点正在进行主体结构施工，有2个区间已完成盾构始发，有11个区间即将进入盾构始发阶段。

■目前，1号线29个车站土建已经完成60%，站与站之间的建设也完成了10%。